RASUWA DISTRICT PROGRESS STATUS

% Complet	Task Name	Baseline Start	Baseline Finish	Actual Start	Actual Finish
95%	**Rasuwa District**	**Thu 7/8/21**	**Mon 4/15/24**	**Thu 7/8/21**	**NA**
95%	**Package 1**	**Thu 7/8/21**	**Mon 4/15/24**	**Thu 7/8/21**	**NA**
95%	**Health Post ID-01,Bhorle HP(3HP)**	**Thu 7/8/21**	**Mon 4/15/24**	**Thu 7/8/21**	**NA**



Project: TYPE4
Date: Thu 4/4/24

Task	Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Finish-only	Deadline
Split	Project Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Tasks	Progress
Milestone	Inactive Task	Manual Task	Start-only	External Milestone	Manual Progress